

APROBAT:
Președinta raionului Strășeni



Mariana DÎMCENCO

RAPORT privind monitorizarea contractelor de achiziții publice desfășurate în anul 2025

Perioada raportării: 01.01.2025-31.12.2025

Mențiuni:

Prezentul raport conține informații ce țin de procedurile de achiziții publice, care se desfășoară cu publicarea anunțurilor de participare în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender), în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Nr. d/o	Obiectul achiziției/ Valoarea contractului în lei, inclusiv TVA/ „+,-” valoarea modificărilor	Numărul procedurii de achiziție publică	Nr./ Data semnării/ valabilitatea contractului	Denumirea operatorului economic	Acorduri adiționale de majorare și sau micșorare Nr./ Data semnării/	Etapa de executare a contractului	Cauzele neexecuții	Reclamații înaintate	Sanțiuni/ penalități aplicate	Mențiuni cu privire la calitatea executării contractului
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Reparația capitală și eficientizarea energetică a blocului 2A a Instituției Publice Centrul Raional de Odihnă și Agrement din mun. Strășeni 8 294 994,00 - 1 894 464,00+1 244 087,00* = 7 644 617,00	MD-16807692 65352	01/2023 din 01.08.2023- 20.12.2025	SRL „NISPROFCON”	*01/2023/1 din 10.04.2024 *01/2023/2 din 19.12.2024 *01/2023/3 din 31.10.2025	100 %	Executat	Nu sunt	Nu sunt	Calitativ
2	Reparația drumului de acces către Instituția Publică Complexul Sportiv Raional Strășeni din s. Pânășești, r-nul Strășeni, amenajarea parcurii, teritoriului adiacent și a râulețului 4 178 036,32 - 2331,44*= 4 175 704,88	MD-16855373 63391	06/2023 din 01.08.2023- 20.12.2025	SRL „MARNICMIH”	*06/2023/1 din 05.04.2024 *06/2023/2 din 01.09.2025	100 %	Executat	Nu sunt	Nu sunt	Calitativ

3	Lucrări de restaurare a monumentului istoric Biserica din lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din s. Vorniceni, r-nul Strășeni	MD-16811953 36551	04/2023 din 05.06.2023- 20.12.2025	SRL „CARNALS GRUP”	*04/2023/1 din 31.07.2024 *04/2023/2 din 06.06.2025 *04/2023/3 din 17.06.2025 *04/2023/4 din 02.09.2025	100 %	Executat	Nu sunt	Nu sunt	Calitativ
	4 218 633, 88 + 620 168,69* = 4 757 066,91									
4	Reparația drumului public local de interes raional L408 Codreanca - Onești, r-nul Strășeni	MD-16825052 49878	05/2023 din 26.06.2023- 20.12.2025 31.07.2026	SRL „CREDO INDUSTRY”	*05/2023/1 din 10.04.2024 *05/2023/2 din 19.12.2024 *05/2023/3 din 12.12.2025	80,8 %	În proces de execuție	Nu sunt	Nu sunt	Calitativ
	18 867 179,32									
5	Elaborarea proiectului de execuție pentru „Reparația capitală și modernizarea drumului public local de interes raional L420 M1–drum de acces spre s. Lozova, r-nul Strășeni”, km 0,00÷7,20	ocds- b3wdp1- MD- 17386582 56540	01/2025 din 26.03.2025 - 20.12.2025	SRL „CONSTANT- PROIECT”	-	100 %	Executat	Nu sunt	Nu sunt	- Calitativ
	869 254, 00									
6	Reabilitarea și modernizarea drumului public local de interes raional L421 R1–drum de acces spre s. Făgureni, mun. Strășeni	ocds- b3wdp1- MD- 17394562 85441	02/2025 din 01.04.2025- 20.12.2026	SA „DRUMURI- STRĂȘENI”	*02/2025/1 din 18.12.2025	64,5 %	În proces de execuție	Nu sunt	Nu sunt	Calitativ
	7 819 876,61									
7	Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Strășeni pe timp de primăvară, vară, toamnă în anul 2025	ocds- b3wdp1- MD- 17423778 83034	03/2025 din 21.05.2025- 20.12.2025	SRL „TRANS INVEST GROUP”	*03/2025/1 din 31.10.2025 *03/2025/2 din 31.10.2025	100 %	Executat	Nu sunt	Nu sunt	Calitativ
	2 448 856,28 -365 890,70 + 364 173,20* = 2 447 138,78 -400 000,95* = 2 047 137,83									

8	Reparația acoperișului blocului „B” la Instituția Publică Gimnaziul „Valentin Slobozenco” din s. Micăuți, r-nul Strășeni	ocds-b3wdp1-MD-1744893496914	05/2025 din 13.06.2025-16.12.2025	SRL „ALARCON GROUP	*05/2025/1 din 05.11.2025	100 %	Executat	Nu sunt	Nu sunt	Calitativ
	885 231,36 +70 632,79* = 955 864.15									
9	Reparația capitală a sălii de sport la Instituția Publică Liceul Teoretic „Zubrești” din s. Zubrești, r-nul Strășeni	ocds-b3wdp1-MD-1745934783381	06/2025 din 09.06.2025-20.12.2025	SRL „MASTER-CONSTRUCT”		100 %	Executat	Nu sunt	Nu sunt	Calitativ
	875 350,78									
10	Achiziționarea foilor de odihnă în tabere de odihnă pentru copii și adolescenți în sezonul estival 2025	ocds-b3wdp1-MD-1746193191979	07/2025 din 02.06.2025-30.09.2025	SRL „ZÎMBET”	-	100 %	Executat	Nu sunt	Nu sunt	Calitativ
	834700,00									
11	Servicii de alimentație a copiilor în sezonul estival 2025 în Instituția Publică Centrul Raional de Odihnă și Agrement din mun. Strășeni	ocds-b3wdp1-MD-1746446674754	08/2025 din 27.05.2025-30.09.2025	SRL „PONTEM.X”	*08/2025/1 din 01.07.2025	29.4 %	Rezoluțiunea unilaterală a Contractul, în temeiul art. 77, alin. (1), lit a) și art. 19 alin. (3), lit. d) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice		Înscrierea operatorului economic SRL „Pontem-X” în Lista de interdicție a operatorilor economici, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (3), lit. d) și art. 77 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 131 din 31.07.2015 privind achizițiile publice.	
	563 760,00									
12	Achiziționarea foilor de odihnă în tabere de odihnă pentru copii și adolescenți în sezonul estival 2025(suplimentar)	ocds-b3wdp1-MD-1748871670546	10/2025 din 23.06.2025-30.09.2025	„AGRO-TIRAS” SRL	-	100 %	Executat	Nu sunt	Nu sunt	Calitativ
	371 200,00									

13	Elaborarea proiectului de execuție pentru „Reparația capitală și modernizarea drumului public local de acces spre mănăstirea Țigănești, r-nul Strășeni”, km 0,00÷1,40” 520 955,00	ocds-b3wdp1-MD-1749812653898	11/2025 din 18.08.2025-20.12.2025	FȘP „UNIVERSINJ” SRL	-	100 %	Executat	Nu sunt	Nu sunt	Calitativ
14	Reparația pardoselei a sălii de sport la Instituția Publică Gimnaziul „Rădeni” din com. Radeni, r-nul Strășeni 408 022,49	ocds-b3wdp1-MD-1750313804832	12/2025 din 15.07.2025-20.12.2025	SRL „GEOTERMAL-AV”	-	100 %	Executat	Nu sunt	Nu sunt	Calitativ
15	Reparația capitală a cantinei și acoperișului cantinei în IP Gimnaziul "Codreanca" din s. Codreanca, r-nul Strășeni. 845 208,76	ocds-b3wdp1-MD-1750428784669	13/2025 din 15.07.2025- 20.12.2026 20.12.2025	SRL „MASTER-CONSTRUCT”	*13/2025/1 din 24.09.2025	100 %	Executat	Nu sunt	Nu sunt	Calitativ
16	Servicii de alimentație a copiilor în sezonul estival 2025 în Instituția Publică Centrul Raional de Odihnă și Agrement din mun. Strășeni (iulie - august, în 4 schimburi) 459 999,00	nr. 14/2025 din 10.07.2025	14/2025 din 10.07.2025-30.09.2025	ÎNTRERINDEREA ”COOPERATISTĂ DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ COOPALIMENTAȚIE A URECOOP DIN STRĂȘENI”	-	100 %	Executat	Nu sunt	Nu sunt	Calitativ
17	Reutilizarea centralei termice la IP Gimnaziul din s. Bucovăț, r-nul Strășeni 419 627,17	ocds-b3wdp1-MD-1755159548487	15/2025 din 07.10.2025-20.12.2025	AM „SISTEM” SRL	-	100 %	Executat	Nu sunt	Nu sunt	Calitativ
18	Elaborarea proiectului de execuție pentru reparația rețelelor ingineresti, rețelei electrice interioare, exterioare și reparația capitală a Casei Raionale Cultură Strășeni 498000,00	ocds-b3wdp1-MD-1757078333596	16/2025 din 07.10.2025-24.12.2025	SRL „Sorom Proiect” (lider al asocierii)	-	100 %	Executat	Nu sunt	Nu sunt	Calitativ

19	Reparația capitală și eficientizarea energetică a blocului 2A a Instituției Publice Centrul Raional de Odihnă și Agrement din mun. Strășeni (lucrări suplimentare)	ocds-b3wdp1-MD-1761737555764	17/2025 din 14.11.2025-24.12.2025	SRL „NISPROFCON”	-	100 %	Executat	Nu sunt	Nu sunt	Calitativ
	1 575 872,00									
20	Reparația drumului public local de interes raional L412 – drum de acces spre s. Recea, r-nul. Strășeni (km 3,80 – 4,20)	ocds-b3wdp1-MD-1763543547983	20/2025 din 08.12.2025-31.12.2025	SA „DRUMURI-STRĂȘENI”	-	100 %	Executat	Nu sunt	Nu sunt	Calitativ
	483 681,97									

Executat: șefa Serviciului achiziții publice,

Coordonat: șef al Secției construcții și transport

Coordonat: șefă, contabilă-șefă a Serviciului financiar administrativ, Aparatului președintelui raionului

 Irina CALMIȘ

 Nicolae SÎRBU

 Veronica GOBJA